

**Информация о достижении значений показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов на строительство здания
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в
п.Усть-Луга Кингисеппский район Ленинградской области
Соглашение № 2/7 от 18.02.2020г.
на 01.04.2021г.**

Заказчик	МКУ «Служба заказчика»
Ген. подрядчик	ООО «СК «Юнит»»
Муниципальный контракт	№СК-1/2019 от 09.09.2019г., доп.согл.№8 от 03.12.2020г.
Стоимость по Контракту	327 634 768,00 руб.
Начало работ	09.09.2019г.
Окончание работ	30.06.2021г.
Источники финансирования	бюджет Ленинградской области, бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»
Выполнено работ с начала строительства	Выполнено и оплачено работ на сумму 242 963,47 тыс.руб. На объекте выполняется монтаж слаботочных систем, укладка напольной плитки, малярные работы, установка внутренних дверей.
Готовность объекта	74%

В проектно-сметную документацию внесены необходимые изменения, измененные разделы проектной документации направлены в ГАУ «Управление гос.экспертизы ЛО» для проведения экспертной оценки.

Работы по МК приостановлены с 19.02.2021г.на период проведения гос.экспертизы.