

**Информация о достижении значений показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов на строительство здания
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в
п.Усть-Луга Кингисеппский район Ленинградской области
Соглашение № 2/7 от 18.02.2020г.
на 01.07.2021г.**

Заказчик	МКУ «Служба заказчика»
Ген. подрядчик	ООО «СК «Юнит»»
Муниципальный контракт	№СК-1/2019 от 09.09.2019г., доп.согл.№13 от 08.06.2021г.
Стоимость по Контракту	333 786 814,00 руб.
Начало работ	09.09.2019г.
Окончание работ	30.06.2021г.
Источники финансирования	бюджет Ленинградской области, бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»
Выполнено работ с начала строительства	Выполнено работ на сумму 314 714,26 тыс.руб. На объекте выполняется устройство электроосвещения, электро-монтажные работы, монтаж систем дымоудаления, подпора воздуха, отделочные работы, благоустройство территории, устройство ограждения территории
Готовность объекта	94%