

**Информация о достижении значений показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов на строительство здания
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в
п.Усть-Луга Кингисеппский район Ленинградской области
Соглашение № 2/7 от 18.02.2020г.
на 01.10.2021г.**

Заказчик	МКУ «Служба заказчика»
Ген. подрядчик	ООО «СК «Юнит»»
Муниципальный контракт	№СК-1/2019 от 09.09.2019г., доп.согл.№13 от 08.06.2021г.
Стоимость по Контракту	333 786 814,00 руб.
Начало работ	09.09.2019г.
Окончание работ	24.08.2021г.
Источники финансирования	бюджет Ленинградской области, бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»
Выполнено работ с начала строительства	
Готовность объекта	100%

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.08.2021г.