



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КОНТРОЛЬНО – СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**ИНФОРМАЦИЯ о результатах проведенной в 2025 году  
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств  
администрацией Кузёмкинского сельского поселения по контракту №7367  
(реестровая запись №0145300028624000015) на выполнение работ по ремонту  
пожарного подъезда в д.Малое Кузёмкино у д.1Г**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Соглашение от 18.12.2024 года №39 «О передаче Контрольно-счётной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий контрольно-счётного органа Кузёмкинского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2025г. по 31.12.2027г.», п.6, п.20 Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2025 год, распоряжение Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.01.2025 года №2.

**2. Цель и предмет контрольного мероприятия:**

*Цель контрольного мероприятия* – проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по ремонту пожарного подъезда в д.Малое Кузёмкино у д.1Г. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок (аудит закупок в рамках контрольного мероприятия).

*Предмет контрольного мероприятия* – анализ муниципальных правовых актов и иных документов, определяющих предоставление в 2024 году бюджетных средств на выполнение работ по ремонту пожарного подъезда в д.Малое Кузёмкино у д.1Г, проверка первичных, подтверждающих оплату документов, принятых к бухгалтерскому учету; проверка соблюдения условий муниципального контракта от 02.11.2024г. №7367, соблюдение муниципальным заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

**3. Объект проверки:** администрация Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области (далее – администрация поселения).

**4. Проверяемый период:** 2024 год.

**5. Срок проведения проверки на объекте контроля:** с 04 по 14 февраля 2025 года.

**6. Способ проведения контрольного мероприятия:** камеральный.

**7. Должностное лица, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия:** главный инспектор Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» Ефименко Ольга Геннадьевна (удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от 03.02.2025г. №2).

**8. Должностные лица проверяемого объекта:**

*Право подписи финансовых документов в проверяемом периоде имели следующие должностные лица администрации Кузёмкинского сельского поселения:*

• *право первой подписи:*

- Кулагин Виталий Павлович – глава администрации с 20.05.2021г. и по 06.09.2024г., исполняющий обязанности главы администрации с 10.09.2024 г. и по 20.11.2024г.;

- Калинкина Александра Александровна – исполняющий обязанности главы администрации с 21.11.2024г. по 25.12.2024г.;

- Козлова Алена Сергеевна - исполняющий обязанности главы администрации с 26.12.2024г. по настоящее время.

• *право второй подписи:*

- Сакова Марина Владимировна – ведущий специалист (главный бухгалтер) с 15.02.2024г. и по 02.12.2024г.;

- Фадеева Юлия Сергеевна – исполняющий обязанности ведущего специалиста (главного бухгалтера) с 05.12.2024г. и по настоящее время.

**9. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.**

В связи с недостаточностью собственных средств Кузёмкинского сельского поселения на решение вопросов местного значения, на основании результата отбора на соответствие критериям и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов, проведенного комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее – ИМБТ) бюджетам муниципальных образований поселений Кингисеппского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, утвержденным постановлением администрации района от 15.02.2023г. №382, решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.12.2023г. №520/4-с «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», утверждено предоставление в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в бюджет Кузёмкинского сельского поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 6 541,7 тыс.руб.

На основании Порядка предоставления ИМБТ от 15.02.2023г. №382, решения о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, между администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» и администрации Кузёмкинского сельского поселения

заключено Соглашение от 23.07.2024г. №49-с о предоставлении ИМБТ из бюджета района в бюджет поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в общей сумме 6 541,7 тыс.руб., в том числе на ремонт пожарного подъезда в д.Малое Кузёмкино у д.1Г и на осуществление строительного контроля в сумме 4 600,0 тыс.руб. (далее – Соглашение).

В целях осуществления закупки, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), администрацией Кузёмкинского сельского поселения на основании п.25 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, заключен муниципальный контракт от 02.11.2024г. №7367 на выполнение работ по ремонту пожарного подъезда в д.Малое Кузёмкино у д.1Г с ООО «ДорСтройИнжиниринг» на сумму 4 337,0 тыс.руб.

Администрацией Кузёмкинского сельского поселения оплачены фактически выполненные Подрядчиком работы в сумме 3 562,7 тыс.руб. на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ, счета на оплату. Экспертиза выполненных работ проведена заказчиком-администрацией Кузёмкинского сельского поселения собственными силами.

За просрочку выполнения работ по контракту на 17 календарных дней, администрацией Кузёмкинского сельского поселения в адрес ООО «ДорСтройИнжиниринг» направлено требование об уплате неустойки в размере 51,6 тыс.руб., которая была оплачена Подрядчиком - ООО «ДорСтройИнжиниринг».

При этом, Подрядчиком нарушены обязательства по контракту, что выразилось в выполнении работ, предусмотренных контрактом, не в полном объеме. Отклонение невыполненных работ в суммовом выражении составило 774,3 тыс.руб. Администрацией Кузёмкинского сельского поселения произведена оплата по контракту только за фактически выполненные работы на сумму 3 562,7 тыс.руб., что составляет 82,2% от цены контракта.

#### **10. Выводы по результатам контрольного мероприятия.**

1. Объем средств, охваченных проверкой составил в общей сумме 4 686,4 тыс.руб., из них:

- средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 4 597,4 тыс.руб.;

- средства бюджета Кузёмкинского сельского поселения – 89,0 тыс.руб.

2. По результатам проверки, нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

3. В ходе проведения аудита закупок проверены 4 контракта, заключенные на общую сумму 4 426,0 тыс.руб., кассовые расходы по данным контрактам составили – 3 651,7 тыс.руб.

4. По результатам аудита закупок установлены следующие нарушения законодательства о закупках, допущенные администрацией Кузёмкинского сельского поселения:

- в нарушение п.7 ст.34 Закона №44-ФЗ, п.6.3 контракта, администрацией поселения ошибочно рассчитана сумма неустойки за просрочку фактически выполненных работ по контракту от 02.11.2024г. №7367;

- в нарушение п.3 ч.1 ст.94, ч.6, ч.8 ст.34 Закона №44-ФЗ, не применены к подрядчику меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в частности, не выставлены требования об уплате штрафных санкций в сумме 77,4 тыс.руб. и пени в сумме 17,3 тыс.руб. за неисполнение обязательств по контракту, т.е. допущены потери бюджета поселения в сумме 94,7 тыс.руб.;

- в нарушение п.10 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.11 постановления от 27.01.2022г. №60, в реестре контрактов в ЕИС не размещена информация и документы о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней), в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом;

- в нарушение п.3 ст.7 Закона №44-ФЗ, муниципальный контракт от 02.11.2024г. №7367 на момент проверки находится в статусе «Исполнение» и не переведен в статус «Исполнение завершено».

**11. Наличие представленных письменных разногласий (замечаний, пояснений) объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.**

Контрольно-счётной палатой в адрес администрации Кузёмкинского сельского поселения направлен акт проверки от 14.02.2025 года, который подписан и.о.главы администрации и главным бухгалтером поселения без разногласий.

В адрес Администрации поселения направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Материалы проверки для сведения направлены Главе Кузёмкинского сельского поселения.