



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КОНТРОЛЬНО – СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**ИНФОРМАЦИЯ о результатах проведенной в 2025 году  
проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных  
на ремонт муниципальных жилых помещений в городе Ивангород в рамках  
предоставления в 2024 году иного межбюджетного трансферта  
за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** п.12, п.20 Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2025 год, распоряжение Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.05.2025 года № 5.

**2. Цель и предмет контрольного мероприятия:**

*Цель контрольного мероприятия* – проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт муниципальных жилых помещений в городе Ивангород в рамках предоставления иного межбюджетного трансферта за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок (аудит закупок в рамках контрольного мероприятия);

*Предмет контрольного мероприятия* - сметы, контракты, акты выполненных работ, документы-основания, подтверждающие законность произведенных расходов, соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.

**3. Объект проверки:**

Администрация МО «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее- администрация поселения).

**4. Проверяемый период:** 2024 год.

**5. Срок проведения проверки на объекте контроля:** с 19 мая по 27 июня 2025 г.

**6. Способ проведения контрольного мероприятия:** выездной.

**7. Должностное лица, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия:** председатель Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» Мельникова М.Е.

#### **8. Должностные лица проверяемого объекта:**

- глава администрации — Соснин А.В. — до 06.09,2024г. (решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 12.11.2019г. №21),
- и. о. главы администрации — Сыровский А.Л. — с 06.09.2024г. (распоряжение администрации МО «Ивангородское городское поселение» от 06.11.2024г. №182-лс),
- глава администрации — Паршин 1011, — с 18.11.2024г. (распоряжение администрации МО «Ивангородское городское поселение» от 18.11.2024г. №211-лс),
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер — Бухарина СИ. — до 01.01.2025г. (распоряжение администрации МО Ивангородское городское поселение» от 05.01.2011г. №18-лс),
- председатель комитета бюджетной политики и учета - главный бухгалтер — Цветкова ТЛ. с 01.01.2025г. (распоряжение администрации МО «Ивангородское городское поселение» от 28.12.2024г. №252-лс).

#### **9. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.**

Между администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» и администрацией МО «Ивангородское городское поселение» заключено Соглашение от 29.01.2024г. №11-с о предоставлении в 2024 году иного межбюджетного трансферта **в сумме 4 538,2 тыс.руб.** из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в бюджет МО «Ивангородское городское поселение» на прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно, **на ремонт муниципальных жилых помещений.**

Комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», как главным распорядителем бюджетных средств, в течение 2024 года на основании заявок администрации МО «Ивангородское городское поселение» и копий подтверждающих документов о выполнении работ и услуг, перечислены на лицевой счет администрации МО «Ивангородское городское поселение» иные межбюджетные трансферты в сумме 4 538,2 тыс.руб., что составило 100% от утвержденных плановых назначений. Администрацией поселения указанные средства освоены на 100%.

Администрацией поселения, в рамках Соглашения от 29.01.2024г. №11-с, отремонтированы в 2024 году 3 муниципальных квартиры по следующим адресам:

- 1) г. Ивангород, ул. Текстильщиков, д.4, кв,56;
- 2) г. Ивангород, ул. Федюнинского, д.10, кв.58;
- 3) г. Ивангород, ул. Котовского, д. 10, кв.42.

В целях исполнения заключенного Соглашения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией МО «Ивангородское городское поселение» заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму 4 538,1 тыс.руб. (средства районного бюджета). Контракты исполнены и оплачены в полном объеме на основании первичных подтверждающих документов.

Все муниципальные контракты заключены на основании локальных сметных расчетов, утверждены должностным лицом администрации МО «Ивангородское городское поселение» и согласованы с подрядчиком. Экспертиза сметы не проводилась. Достоверность примененных расценок и объемов работ не подтверждена. Исполнительная документация и журналы производства работ не представлены.

#### **10. Выводы по результатам контрольного мероприятия.**

1. Объем средств, охваченных проверкой составил в общей сумме 4 538,2 тыс.руб.
2. По результатам проверки нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

#### **3. По результатам проверки выявлены следующие нарушения:**

3.1 Процедуры заключения контрактов проведены с нарушением Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).

Разделив ремонт квартир на этапы и заключив контракты с одним и тем же подрядчиком, в один и тот же день, в рамках п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, без проведения торгов на основании локальных сметных расчетов, администрация МО «Ивангородское городское поселение» допустила искусственное дробление закупок. Каждый этап работ технологически связан между собой и направлен на достижение единой хозяйственной цели — ремонт квартиры.

Таким образом, администрация Ивангородского городского поселения при заключении 10 муниципальных контрактов на общую сумму 4 538,2 тыс.руб. нарушила принцип обеспечения конкуренции (ст.8 Закона №44-ФЗ).

3.2. Изменены существенные условия по 4 (четырем) муниципальным контрактам.

3.3. В нарушение ч.5 ст.34 Закона №44-ФЗ, условий 10 (десяти) муниципальных контрактов, администрацией МО «Ивангородское городское поселение» допущены просрочки оплаты за выполненные работы от 1 до 7 рабочих дней.

3.4. В нарушение ч.6 ст.34 Закона №44-ФЗ и условий 5 (пяти) муниципальных контрактов, администрацией МО «Ивангородское городское поселение» не были применены меры ответственности (начисление пеней) к Подрядчику за несвоевременное исполнение муниципальных контрактов. Таким образом, допущены потери бюджета поселения в сумме 75,4 тыс.руб.

3.5. Администрацией Ивангородского городского поселения приняты к оплате некачественно выполненные работы.

3.6. Исполнительная документация, журналы производства работ, сертификаты на примененные материалы не представлены.

#### **11. Наличие представленных письменных разногласий (замечаний, пояснений) объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.**

По результатам контрольного мероприятия, Контрольно-счётной палатой в адрес администрации МО «Ивангородское городское поселение» направлен акт проверки от

27.06.2025 года, который подписан Главой администрации и главным бухгалтером администрации МО «Ивангородское городское поселение» - без разногласий.

Контрольно-счётной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес администрации МО «Ивангородское городское поселение» направлено представление об устранении выявленных нарушений, недостатков и рекомендовано следующее.

1. Обеспечить проведение процедуры заключения контрактов в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Не допускать изменений существенных условий контрактов.

3. Обеспечить оплату за выполненные работы (услуги) в строгом соответствии с условиями заключенных контрактов.

4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5. Не допускать к оплате некачественно выполненные работы. В рамках гарантийных обязательств потребовать от ООО «А-СТРОИ» устранения имеющихся недостатков по ремонту квартиры по адресу г, Ивангород, ул. Текстильщиков, д.4, кв.56.

6. Требовать от Подрядчиков предоставления исполнительной документации, журналов производства работ и сертификатов на примененные материалы.