

Пояснительная записка
к сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ МО «Кингисеппское городское поселение»
за 2024 год.

Руководствуясь постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 27.12.2021 г. № 2924 «Об утверждении Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение»» проведена оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Кингисеппского городского поселения в 2024 году.

Постановлением главы администрации от 28.12.2024 года № 4539 внесены изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015 года № 2478 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Кингисеппское городское поселение»».

Плановый объем финансирования муниципальных программ на 2024 год составил 718 235,4 тыс. руб., фактическое исполнение – 93,1% (668 911,2 тыс. руб.) от плана, что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год утвержден в сумме 57 934,6 тыс. руб., фактически исполнено 83,5% (48 374,2 тыс. руб.), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2024 год:

Не реализовано в полном объеме мероприятие «Проектирование и строительство объектов физической культуры и спорта» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта».

Объем финансирования данного мероприятия на 2024 год утвержден в сумме 9 000,0 тыс. руб., фактически не исполнено.

Подготовлена проектно-сметная документация для строительства «Крытого поля для мини-футбола с искусственным покрытием по адресу; г. Кингисепп, ул. Жукова у дома № 10», которая проходит государственную экспертизу, снимаются замечания. В ходе прохождения экспертизы выявлена необходимость предоставления дополнительных исходных данных, подготовка которых требует значительных временных затрат. Исполнение запланировано в конце II квартала 2025 г.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год утвержден в сумме 135 248,0 тыс. руб., фактически исполнено 99,1% (133 992,1 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении»

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год утвержден в сумме 173 804,4 тыс. руб., фактически исполнено 90,8% (157 858,8 тыс. руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2024 год:

Не реализовано в полном объеме мероприятие «Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» комплекса процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Объем финансирования данного мероприятия на 2024 год утвержден в сумме 15 114,2 тыс. руб., фактически исполнено 87,5 тыс. руб. Процент освоения бюджетных средств в 2024 году составил 0,6 %.

Изготовлен техплан и техпаспорт по объекту «Строительство улицы Ю.А. Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр.7 г. Кингисепп».

Не исполнены бюджетные обязательства по объектам:

- Улица Восточная, на участке от ул. Ковалевского до Крикковское шоссе в 6 мкр., г. Кингисепп. Заключен муниципальный контракт, подготовлен проект планировки и межевания территории и направлены в комитет архитектуры и градостроительства на утверждение.

- Строительство тротуара на улице Героя Графова, в мкр. Южный г. Кингисепп. Объем выполненных работ - 30%, выполненные работы к оплате не предъявлялись. Работы приостановлены по погодным условиям в соответствии с уведомлением подрядчика. Срок возобновления работ в рамках муниципального контракта с 28.03.2025 года.

Работы по объектам перенесены на 2025 год.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год утвержден в сумме 344 406,9 тыс. руб., фактически исполнено 93,5% (322 163,9 тыс. руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

Благоустройство территорий на избирательных округах перенесено на 2025 год.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения»

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год утвержден в сумме 6 841,4 тыс. руб. Фактически исполнено 95,3% (6 522,2 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

6. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском городском поселении»

Финансирование муниципальной программы на 2024 год не предусмотрено. Однако, все запланированные мероприятия по муниципальной программе исполнены в полном объеме.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.