

Пояснительная записка

к сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кингисеппского муниципального района за 2022 год

Руководствуясь постановлением администрации МО «Кингисеппского муниципального района» от 27.12.2021 г. № 2924 «Об утверждении Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение» проведена оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Кингисеппского муниципального района в 2022 году.

Постановлением главы администрации от 27.12.2021 года № 2979 утвержден перечень муниципальных программ Кингисеппского муниципального района на 2022 год.

Плановый объем финансирования муниципальных программ на 2022 год составил 3 125 635,3 тыс. руб., фактически исполнено 96,9% (3 028 024,8 тыс. руб.) от плана.

1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год утвержден в сумме 171 086,3 тыс.руб., фактически исполнено 97,7% (167 071,8 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ. При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

2. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год утвержден в сумме 373 781,3 тыс.руб., фактически исполнено 93,4% (348 979,3 тыс.руб), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2022 год:

По мероприятиям, направленным на совершенствование предоставления муниципальных услуг и обеспечение информационной открытости деятельности администрации:

- Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности – 08.11.2022 года заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта конференц-зала здания АМО «КМР» на сумму 49 261,3 тыс.руб. (ассигнования на 2022 год – 13 070,8 тыс.руб.), срок

выполнения работ – июнь 2023 года. Подрядчику выплачен аванс в размере 7 389,2 тыс.руб. Акты выполненных работ не предъявлялись.

Мероприятиям по землеустройству и землепользованию:

- Во исполнение представления Прокуратуры Ленинградской области в части отсутствия в аукционной документации всей информации, а именно в предмете аукциона – сведений обо всех видах разрешенного использования установленных для данной территориальной зоны, проведение аукционов по земельным участкам было приостановлено.

По мероприятиям, направленным на обеспечение условий для общественной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района:

- Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций – утверждено 9 540,8 тыс.руб., из которых 7 871,2 тыс.руб. выделены на создание муниципальной системы оповещения (МСО). Муниципальный контракт заключен, работы не закончены по вине подрядчика. Ведется претензионная работа, будут начислены пени за нарушение сроков исполнения контракта. 1 669,6 тыс.руб. выделены на оплату за предоставление каналов передачи данных для МСО. Муниципальный контракт на предоставление каналов данных будет заключен по окончании монтажа оборудования МСО.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год утвержден в сумме 14 500,6 тыс.руб., фактически исполнено 93,1% (13 496,3 тыс.руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2022 год:

По мероприятиям, направленным на совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Кингисеппского муниципального района:

- С учетом высокой степени неопределенности в социально-экономической обстановке Российской Федерации в целом и муниципального образования в частности, а также в связи с разработкой новой редакции стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, актуализация утвержденной стратегии муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» перенесена на 2023 год.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год утвержден в сумме 399 039,7 тыс.руб., фактически исполнено 97,5% (389 129,7 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ. При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

5. Муниципальная программа «Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год утвержден в сумме 1 951 321,6 тыс.руб. Фактически исполнено 98,4% (1 919 612,3 тыс.руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ. При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

6. Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год утвержден в сумме 98 072,2 тыс.руб., фактически исполнено 93,9% (92 107,0 тыс.руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2022 год:

По мероприятиям, направленным на создание условий для развития молодежной политики в муниципальном районе:

- Оказание поддержки добровольческому (волонтерскому) движению – утверждено 700,0 тыс.руб., остаток неиспользованных средств 345,7 тыс.руб.

Экономия средств образовалась за счет проведения электронных торгов по приобретению товаров на обеспечение, организацию и проведение мероприятий ресурсно-добровольческого центра. При подготовке технической документации на электронные торги, в связи с удорожанием объекта закупки коммерческих предложений от поставщиков не поступало.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

7. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год утвержден в сумме 106 079,9 тыс.руб., фактически исполнено 81,0% (85 874,6 тыс.руб.), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2022 год:

По мероприятиям, направленным на достижение целей федерального проекта «Жилье»:

- Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – объем финансового обеспечения на 2022 год не запланирован;

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – утверждено 97 442,1 тыс.руб., из них субвенции федерального бюджета – 827,0 тыс.руб. В 2022 году планировалось к приобретению 46 квартир на сумму 97 442 075,44 рублей. В результате конкурсных процедур заключен 21 муниципальный контракт на приобретение однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 77 251 529,89 рублей, остаток неиспользованных средств составил в сумме 20 190 545,55 рублей.

06.12.2022 года заключен муниципальный контракт на приобретение однокомнатной квартиры на сумму 3 554 015,20 рублей. Контракт не исполнен, в связи с отказом в одностороннем порядке заказчика (продавца) от исполнения контракта.

Расходы произведены не в полном объеме, в связи с несостоявшимися аукционами (отсутствие участников).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год утвержден в сумме 11 753,7 тыс.руб. Фактически исполнено 100% (11 753,7 тыс.руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ. При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.